ด้านที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม
(Environment)

ENV3 การจัดการน้ำเสีย

ข้อที่ 3.4 มีแผนงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เอกสารประกอบ

บันทึกการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

บันทึกการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อและระบาดวิทยา โรงพยาบาลปรางค์กู่ ประจำเดือน...พฤษภาคม..... ปี พ.ศ..2568.....

ตรวจสอบประจำวัน	ใช้เวลา (นาที)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. ตรวจสอบการทำงานเครื่องสูบน้ำเสีย	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. ตรวจสอบระบบควบคุมไฟฟ้า	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. ตรวจสอบ pH น้ำเสีย (บ่อสูบน้ำ)	15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4. ตรวจสอบสภาพแวดล้อม	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5. ตรวจสอบสภาพตะกอน	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6. ตรวจสอบเครื่องเติมอากาศ + ทำความสะอาด	20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7. วัด DO, pH ในน้ำในถังเติมอากาศ (10.00 น.)	20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8. ตรวจสอบโดรอน แปลงวัชพืช	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9. วัด pH, DO ในน้ำในแปลงวัชพืช	20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10. ผสม Cl เติม Cl	30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11. ตรวจค่า Cl,pH,DO ปลายน้ำทิ้ง	30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12. ล้างทำความสะอาดบ่อเติมอากาศ (ทุกวัน จ. พ. ศ.)	30		/			/		/		/			/		/		/			/		/		/			/				/	
13. เก็บเศียรวัชพืช (ทุกวัน จ. พ. ศ.)	30		/			/		/		/			/		/		/			/		/		/			/		/		/	
14. ทำความสะอาดบ่อดับกลิ่นคลอรีน(ทุกวัน จ. พ. ศ.)	30		/			/		/		/			/		/		/			/		/		/			/		/		/	
15. ทำความสะอาดโดยรวม	30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตรวจสอบประจำสัปดาห์																																
1. เปลี่ยนสายทะลุคลอรีน 2 สัปดาห์เปลี่ยนครั้ง	10					/									/														/			
ตรวจสอบรายเดือน																																
1.จดหน่วยการใช้ไฟเท้าของระบบบำบัด																																
2.ถอดเครื่องเติมอากาศมาตรวจสอบ																																